

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和05年02月08日

計画の名称	おかざき下水道施設改築計画（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	岡崎市												
計画の目標	下水道整備を行い、命と暮らしを守る総合的な老朽化対策及び事前防災・減災を促進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,320	A	2,320	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R2	中間目標値 R4	最終目標値 R6
1	ストックマネジメント計画策定の進捗率を増加させる。 ストックマネジメント計画策定の進捗率	0%	100%	100%
2	ストックマネジメント計画に基づき、ポンプ場、マンホールポンプ所の長寿命化対策実施資産を増加させる。 ポンプ場、マンホールポンプ所の長寿命化対策実施資産数（ストックマネジメント計画に基づく）	0資産	97資産	97資産
3	地震対策事業の内、重点計画の対象とならない管渠の耐震対策延長を増加させる。 耐震対策を行った管渠の延長	0km	2km	4km
4	ストックマネジメント計画に基づき、管渠の長寿命化対策延長を増加させる。 長寿命化対策を行った管渠の延長	0km	2km	2km

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>	避難確保計画の策定	<input type="checkbox"/>	避難行動要支援者名簿の提供	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------	---------------	--------------------------

A 基幹事業																						
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
		R02	R03	R04	R05	R06																
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
下水道事業	A07-001	下水道	一般	岡崎市	直接	岡崎市	—	改築	下水道ストックマネジメント支援制度	計画策定	岡崎市	■	■				60		策定済			
		ストックマネジメント計画																				
	A07-002	下水道	一般	岡崎市	直接	岡崎市	ポンプ場	改築	下水道ストックマネジメント支援制度	ポンプ場、マンホールポンプ所改築	岡崎市	■	■	■			550		策定済			
		ストックマネジメント計画																				
	A07-003	下水道	一般	岡崎市	直接	岡崎市	管渠（合流）	改築	下水道総合地震対策事業	管渠耐震対策、計画策定	岡崎市	■	■	■	■	■	830		—			
下水道総合地震対策計画																						
A07-004	下水道	一般	岡崎市	直接	岡崎市	管渠（合流）	改築	下水道ストックマネジメント支援制度	管渠改築	岡崎市	■					780		策定済				
	ストックマネジメント計画																					
A07-005	下水道	一般	岡崎市	直接	岡崎市	管渠（汚水）	改築	下水道ストックマネジメント支援制度	管渠改築	岡崎市			■			100		策定済				
	ストックマネジメント計画																					
											小計							2,320				
											合計							2,320				

中間評価

○中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
岡崎市社会資本整備総合交付金評価委員会を設置し、学識経験者によって評価を実施	令和5年1月
	公表の方法 岡崎市ホームページで公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道施設の計画的な改築及び耐震化を推進し、下水道施設の機能確保と、道路陥没や地震時等に対する事故の未然防止に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

今後も、既存ストックの適正な維持管理に努めるとともに計画的な改築を推進し、下水道施設の機能確保と、道路陥没や地震時等に対する事故の未然防止を図る。
---

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	中間 目標値	100%	ストックマネジメント計画策定の進捗率
	中間 実績値	100%	
2	中間 目標値	97資産	施設状況を把握した結果を踏まえ、改築時期を再検討し、第2期ストックマネジメント計画（R5～R9）で実施することとしたため。
	中間 実績値	92資産	
3	中間 目標値	2km	耐震対策を行った管渠の延長
	中間 実績値	2km	
4	中間 目標値	2km	長寿命化対策を行った管渠の延長 地元住民との調整が円滑に進み、計画以上の事業を実施することができたため。
	中間 実績値	5km	