R3.4 建築指導課開発審査係

各管理者に確認

すること

≪工事完了に伴うチェックリスト≫

	~施工時及び完了時において、下	記内	容の確認を行って	ください~	_	
許可種別	許可種別 開発許可 · 宅造許可 · 開発協議(旧)		許可申請者			
許可番号	岡崎市指令建指第 5		工事施行者 (工事担当者)			
※必要書類、とく	に工事写真や品質管理資料が	いなし	1場合は検査済証	Eの発行ができない場合があります		
【提出書類】						
工事完了届出書			用地確定図 ※帰属する公共施設を新設した場合			
工事写真(撮影項目は下表参照)			擁壁背面埋戻し土、基礎地盤等の土質資料 ※許可時の連絡事項に記載されている場合			
現場密度試験結果(路盤工)※道路を新設した場合						
【新設および関	連する公共施設工事の完了手	·続き	・写真提出】※1	各管理者に提出してください。		
下水・水道・防火水槽・消火栓・ゴミST・調整池・公園 等			道路、水路などの承認工事、占用工事、乗入工事 等			
【現場確認事項	į)					
隣地境界沿いの仕上げがされている			下水取付管・給水管工事の舗装復旧が完了している			
道路の区画線、カーブミラー等の安全施設が設置されて いる			敷地内雨水最終桝と取付管(側溝などへ)の施工が完了 している			
公共施設用地と宅地との境界杭が設置されている						
道路側溝が宅地に越境していない (道路用地内に収まっている)						
(工事写真撮						
種別	撮影箇所·内容等		種別	撮影箇所·内容等		
着手前	全景(数箇所から)		完了	全景(数箇所から)		
義務擁壁		我「開発・宅造工事許可擁壁施工管理チェックシート」にて確認してください				
ブロック積等 (任意擁壁)	基礎(砕石、コンクリート等)の施工状況		道路	側溝、暗渠の施工状況・出来形 (基礎、据付、埋戻し)		
	配筋(縦・横)の施工状況			集水桝施工状況·出来形 (基礎、据付、寸法)		
	ブロック積・コンクリート打設完了全景			舗装施工状況·出来形 (路盤、乳剤、表層)		
造成(切土・盛土)	掘削・敷均し状況(切土)			現場密度試験状況(路盤)		
	土砂搬入・敷均し・転圧状況(盛土)			使用材料(側溝、蓋、暗渠など)		
	 法面整形完了		下水施設	管理者に確認すること		

※管理者に提出 水道施設

※管理者に提出

その他公共施設

(ゴミST、防火水

槽、消火栓、水路、

調整池、公園など)

管理者に確認すること

該当施設を記入

※ その他について、具体的な確認項目がある場合は記入してください。

(最終桝から側溝、水路等への接続)

取付管施工状況

雨水排水

その他

最終桝の泥ダメ深さ(15cm)

許可看板(標識)設置状況

※記載例

≪工事完了に伴うチェックリスト≫

R3.4 建築指導課開発審査係

~施工時及び完了時において、下記内容の確認を行ってください~

許可種別	開発許可・ 宅造許可 ・ 開発協議(旧客		許可申請者	〇〇 〇〇 、株式会社〇〇	
許可番号			工事施行者 (工事担当者)	〇〇建設株式会社	
※必要書類、とく	に工事写真や品質管理資料か	いなし	い場合は検査済証	<u>Eの発行ができない場合があります</u>	<u>o</u>
【提出書類】		4	確認した」	質目にチェックを入れる	^
工事完了届出書			用地確定図 ※帰原	属する公共施設を新設した場合	
工事写真(撮影項目は下表参照)			擁壁背面埋戻し土、基礎地盤等の土質資料		
現場密度試験結果(路盤工)※道路を新設した場合			※許可時の連絡事 	項に記載されている場合 	
【新設および関	連する公共施設工事の完了手	·続き	・写真提出】※1	各管理者に提出してください。	
下水・水道・防火水槽・消火栓・ゴミST・調整池・公園 等			道路、水路などの承認工事、占用工事、乗入工事 等		
【現場確認事項	[]				
隣地境界沿いの仕上げがされている			下水取付管・給水管工事の舗装復旧が完了している		
道路の区画線、カーブミラー等の安全施設が設置されて いる			敷地内雨水最終桝と取付管(側溝などへ)の施工が完了 している		
公共施設用地と宅地との境界杭が設置されている					
道路側溝が宅地に越境していない (道路用地内に収まっている)					
(工事写真撮	影項目)				
種別	撮影箇所•内容等		種別	撮影箇所·内容等	
着手前	全景(数箇所から)		完了	全景(数箇所から)	
義務擁壁	別紙「開発・宅造工事許可擁壁施工管理チェックシート」にて確認してください				
ブロック積等(任意擁壁)	基礎(砕石、コンクリート等)の施工状況			側溝、暗渠の施工状況・出来形 (基礎、据付、埋戻し)	
	配筋(縦・横)の施工状況			集水桝施工状況·出来形 (基礎、据付、寸法)	
	ブロック積・コンクリート打設完了全景		道路	舗装施工状況·出来形 (路盤、乳剤、表層)	
造成(切土・盛土)	掘削・敷均し状況(切土)			現場密度試験状況(路盤)	
逗成(切工・盆工)	土砂搬入・敷均し・転圧状況(盛土)			使用材料(側溝、蓋、暗渠など)	
巨风(切工•篮工)	土砂搬入・敷均し・転圧状況(盛土) 法面整形完了		下水施設 ※管理者に提出	使用材料(側溝、蓋、暗渠など) 管理者に確認すること	
	法面整形完了 最終桝の泥ダメ深さ(15cm)			管理者に確認すること	
雨水排水	法面整形完了		※管理者に提出 水道施設	管理者に確認すること	

(ゴミST、防火水

槽、消火栓、水路、 調整池、公園など)

ゴミ置き場

公園

各管理者に確認

すること

許可看板(標識)設置状況

その他

[※] その他について、具体的な確認項目がある場合は記入してください。